


REVITALIZAÇÃO DA AV. BORGES DE MEDEIROS  
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES  
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

13/12/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITENS	SERVIÇOS	TOTAL R\$	%	1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		5º PERÍODO	
				30 DIAS		30 DIAS		30 DIAS		30 DIAS		30 DIAS	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>												
1.1	Placa de obra 1,00x2,00m	R\$ 782,42	0,20	100,00	782,42	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Fechamento com tela do canteiro da obra	R\$ 1.529,39	0,39	100,00	1.529,39	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Locação da Obra	R\$ 1.223,52	0,31	100,00	1.223,52	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Retirada de bancos de ferro/madeira - 32 und. x 1,20 m²	R\$ 1.305,60	0,33	100,00	1.305,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Remoção do passeio em basalto irregular existente	R\$ 6.834,57	1,75	100,00	6.834,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Remoção dos meios-fios de basalto existentes	R\$ 5.778,39	1,48	100,00	5.778,39	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Remoção de camada vegetal (passeio e grama) - 0,10m - 2.618,04 m²	R\$ 1.748,83	0,45	100,00	1.748,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Corte do asfalto e retirada do mesmo para colocação de pedra portuguesa - 0,10m	R\$ 1.066,72	0,27	100,00	1.066,72	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Remoção - madeira dos bancos p/substituição (4,5cmx 1"x150cm ) x 32unid - 1,20 m2	R\$ 391,68	0,10	100,00	391,68	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Remoção da pintura dos bancos ( parte metálica) - 0,4m x 0,4m x 2 pés x 4 faces	R\$ 19,25	0,00	100,00	19,25	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>												
2.1	Meio fio moldado in loco - 15x30x100cm	R\$ 18.963,22	4,86	50,00	9.481,61	50,00	9.481,61	-	-	-	-	-	-
2.2	Recolocação dos meios fios de basalto retirados	R\$ 12.131,28	3,11	50,00	6.065,64	50,00	6.065,64	-	-	-	-	-	-
2.3	Colocação de camada de brita graduada, 5cm, apiloada manualmente - 1266,86 m²	R\$ 7.125,12	1,83	50,00	3.562,56	50,00	3.562,56	-	-	-	-	-	-
2.4	Contrapiso magro 1:4 cimento e areia - 5 cm	R\$ 1.755,15	0,45	-	-	50,00	877,58	50,00	877,58	-	-	-	-
2.5	Execução do passeio em pedra Miracema (11,50x23,00) cm, rejuntado	R\$ 9.515,94	2,44	-	-	50,00	4.757,97	50,00	4.757,97	-	-	-	-
2.6	Execução de passeio em basalto serrado (46x46) cm, assentamento e rejunte	R\$ 149.219,14	38,27	-	-	20,00	29.843,83	30,00	44.765,74	30,00	44.765,74	20,00	29.843,83
2.7	Execução de pedra portuguesa, rejuntada com argamassa cimento /areia ( 1:4 )	R\$ 17.067,47	4,38	-	-	-	-	50,00	8.533,74	50,00	8.533,74	-	-
2.8	Travessia elevada c/revestimento piso intertravado h=10cm c/drenagem 4x100mm	R\$ 11.922,18	3,06	-	-	-	-	50,00	5.961,09	50,00	5.961,09	-	-
2.9	Pavimentação seixo rolado (pedra de mão) - diâmetro médio 10cm p/ sinalização - 10 cm	R\$ 3.631,64	0,93	-	-	-	-	50,00	1.815,82	50,00	1.815,82	-	-
2.10	Colocação de grama em placas	R\$ 21.791,25	5,59	-	-	-	-	-	-	50,00	10.895,63	50,00	10.895,63
2.11	Rampas acessibilidade calçadas incluso piso tátil alerta	R\$ 9.235,50	2,37	-	-	-	-	-	-	50,00	4.617,75	50,00	4.617,75
2.12	Colocação de mini tachões (40x100x200cm) reflexivos em um dos lados	R\$ 2.539,97	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.539,97
<b>3.0</b>	<b>BANCOS - SINALIZAÇÃO - MONUMENTO</b>												
3.1	Execução de sapatas concreto para bancos-70x15x30cm, traço 1:3:3 (ci, a, b)	R\$ 316,72	0,08	-	-	-	-	50,00	158,36	50,00	158,36	-	-
3.2	Recolocação dos bancos - 32 und. x 1,20 m²	R\$ 846,72	0,22	-	-	-	-	-	-	50,00	423,36	50,00	423,36
3.3	Pintura - bancos de ferro - 01 demão de antiferruginoso - 02 demãos de esmalte brilho	R\$ 1.418,95	0,36	-	-	-	-	-	-	50,00	709,48	50,00	709,48
3.4	Colocação do madeiramento dos bancos c/madeira ecológica 150 cm	R\$ 6.845,44	1,76	-	-	-	-	-	-	50,00	3.422,72	50,00	3.422,72
3.5	Execução sapatas - placas de sinaliz. de trânsito e instituc. (25x25x60) cm	R\$ 185,58	0,05	-	-	-	-	-	-	50,00	92,79	50,00	92,79
3.6	Pintura das faixas sinalização horizontal	R\$ 6.807,36	1,75	-	-	-	-	-	-	50,00	3.403,68	50,00	3.403,68
3.7	Retirada das placas de sinalização de trânsito e institucionais existentes	R\$ 6.600,10	1,69	-	-	-	-	-	-	50,00	3.300,05	50,00	3.300,05
3.8	Fornecimento e colocação das placas de sinalização de trânsito e institucionais - 60 und	R\$ 13.428,47	3,44	-	-	-	-	-	-	50,00	6.714,24	50,00	6.714,24
3.9	Suporte metálico para placa de sinalização - fornecimento e instalação	R\$ 24.838,20	6,37	-	-	-	-	-	-	50,00	12.419,10	50,00	12.419,10
3.10	Monumento Pira da Pátria, execução de placas de granito polido vermelho Brasília	R\$ 14.603,05	3,74	-	-	-	-	-	-	50,00	7.301,53	50,00	7.301,53
3.11	Refletor metal-LED/prova d'água, 100W, base concreto, ligação elétrica, grade metálica	R\$ 544,34	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	544,34
3.12	Substituição de luminárias fechadas para iluminação pública com lâmpadas braço de luminárias em postes existentes	R\$ 11.852,46	3,04	-	-	-	-	-	-	50,00	5.926,23	50,00	5.926,23
<b>4.0</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
4.1	Limpeza final da obra	R\$ 16.075,24	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	16.075,24
	<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 389.940,86</b>	<b>-</b>	<b>11,10</b>	<b>39.790,18</b>	<b>15,23</b>	<b>54.589,18</b>	<b>18,65</b>	<b>66.870,29</b>	<b>33,60</b>	<b>120.461,29</b>	<b>30,19</b>	<b>108.229,92</b>

100,00

  
**ANA CLARA BERGAMIN**  
 Arquiteta e Urbanista - CAU 3198-4

**Ana Clara Bergamin**  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU 3198-4

