CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
						% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M)	m²	2,50	691,05	0,01%	100,00%	2,50	R$ 691,05		-	R$ -		-	R$ -
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	59.950,05	28.775,94	0,57%	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL	unid	2,00	18.015,84	0,36%	25,00%	0,50	R$ 4.503,96	25,00%	0,50	R$ 4.503,96		-	R$ -
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	12,00	187.749,12	3,73%	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			TOTAL	R$ 235.231,95	4,68%		1º MÊS	R$ 23.238,77		2º MÊS	R$ 22.547,72		3º MÊS	R$ 18.043,76
2	TERRAPLENAGEM													
2.1	CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	1.505,96	14.833,67	0,29%	40,00%	602,38	R$ 5.933,47	40,00%	602,38	R$ 5.933,47	20,00%	301,19	R$ 2.966,73
2.2	TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³	1.957,72	17.325,79	0,34%	40,00%	783,09	R$ 6.930,32	40,00%	783,09	R$ 6.930,32	20,00%	391,54	R$ 3.465,16
2.3	REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
2.4	TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.957,72	3.876,25	0,08%	40,00%	783,09	R$ 1.550,50	40,00%	783,09	R$ 1.550,50	20,00%	391,54	R$ 775,25
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	9,56	256,49	0,01%	40,00%	3,82	R$ 102,60	40,00%	3,82	R$ 102,60	20,00%	1,91	R$ 51,30
2.7	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM	m³	12,43	219,88	0,00%	40,00%	4,97	R$ 87,95	40,00%	4,97	R$ 87,95	20,00%	2,49	R$ 43,98
2.8	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	9,56	52,09	0,00%	40,00%	3,82	R$ 20,84	40,00%	3,82	R$ 20,84	20,00%	1,91	R$ 10,42
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	6.352,63	10.037,13	0,20%	40,00%	2.541,05	R$ 4.014,85	40,00%	2.541,05	R$ 4.014,85	20,00%	1.270,53	R$ 2.007,43
TOTAL TERRAPLENAGEM			TOTAL	R$ 46.601,30	0,93%		1º MÊS	R$ 18.640,52		2º MÊS	R$ 18.640,52		3º MÊS	R$ 9.320,26
3	MICRODRENAGEM													
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	172,72	3.566,66	0,07%	60,00%	103,63	R$ 2.140,00	30,00%	51,82	R$ 1.070,00	10,00%	17,27	R$ 356,67
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM	m³	224,53	2.483,29	0,05%	60,00%	134,72	R$ 1.489,97	30,00%	67,36	R$ 744,99	10,00%	22,45	R$ 248,33
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	224,53	444,56	0,01%	60,00%	134,72	R$ 266,74	30,00%	67,36	R$ 133,37	10,00%	22,45	R$ 44,46
3.4	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	14,69	1.140,96	0,02%	60,00%	8,81	R$ 684,58	30,00%	4,41	R$ 342,29	10,00%	1,47	R$ 114,10
3.5	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM	m³	14,69	1.085,73	0,02%	60,00%	8,81	R$ 651,44	30,00%	4,41	R$ 325,72	10,00%	1,47	R$ 108,57
3.6	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	125,00	5.158,75	0,10%	60,00%	75,00	R$ 3.095,25	30,00%	37,50	R$ 1.547,63	10,00%	12,50	R$ 515,88
3.7	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	11,00	940,39	0,02%	60,00%	6,60	R$ 564,23	30,00%	3,30	R$ 282,12	10,00%	1,10	R$ 94,04
3.8	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.9	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.10	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.11	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	125,00	7.042,50	0,14%	60,00%	75,00	R$ 4.225,50	30,00%	37,50	R$ 2.112,75	10,00%	12,50	R$ 704,25
3.12	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	11,00	619,74	0,01%	60,00%	6,60	R$ 371,84	30,00%	3,30	R$ 185,92	10,00%	1,10	R$ 61,97
3.13	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.14	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.15	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.16	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA	m²	81,60	1.843,33	0,04%	60,00%	48,96	R$ 1.106,00	30,00%	24,48	R$ 553,00	10,00%	8,16	R$ 184,33
3.17	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	146,88	957,65	0,02%	60,00%	88,13	R$ 574,59	30,00%	44,06	R$ 287,30	10,00%	14,69	R$ 95,77
3.18	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	134,64	3.228,65	0,06%	60,00%	80,78	R$ 1.937,19	30,00%	40,39	R$ 968,60	10,00%	13,46	R$ 322,87
3.19	BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.20	BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.21	BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	unid	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
3.22	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA	unid	14,00	18.616,08	0,37%	60,00%	8,40	R$ 11.169,65	30,00%	4,20	R$ 5.584,82	10,00%	1,40	R$ 1.861,61
3.23	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA	unid	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL MICRODRENAGEM			TOTAL	R$ 47.128,29	0,94%		1º MÊS	R$ 28.276,97		2º MÊS	R$ 14.138,49		3º MÊS	R$ 4.712,83
4	PAVIMENTAÇÃO													
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM)	m³	190,58	15.067,21	0,30%	30,00%	57,17	R$ 4.520,16	30,00%	57,17	R$ 4.520,16	30,00%	57,17	R$ 4.520,16
4.2	TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM	m³	190,58	14.085,74	0,28%	30,00%	57,17	R$ 4.225,72	30,00%	57,17	R$ 4.225,72	30,00%	57,17	R$ 4.225,72
4.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM)	m³	1.370,53	147.249,70	2,93%	30,00%	411,16	R$ 44.174,91	30,00%	411,16	R$ 44.174,91	30,00%	411,16	R$ 44.174,91
4.4	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM	m³	2.010,13	148.568,68	2,95%	30,00%	603,04	R$ 44.570,60	30,00%	603,04	R$ 44.570,60	30,00%	603,04	R$ 44.570,60
4.5	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	1.367,00	57.113,26	1,14%	30,00%	410,10	R$ 17.133,98	30,00%	410,10	R$ 17.133,98	30,00%	410,10	R$ 17.133,98
4.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	341,75	1.298,65	0,03%	30,00%	102,53	R$ 389,60	30,00%	102,53	R$ 389,60	30,00%	102,53	R$ 389,60
4.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	6.098,67	34.884,37	0,69%	30,00%	1.829,60	R$ 10.465,31	30,00%	1.829,60	R$ 10.465,31	30,00%	1.829,60	R$ 10.465,31
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L	m²	5.830,35	10.028,18	0,20%		-	R$ -		-	R$ -	20,00%	1.166,07	R$ 2.005,64
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM)	m³	233,21	183.013,86	3,64%		-	R$ -		-	R$ -	20,00%	46,64	R$ 36.602,77
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -	20,00%	-	R$ -
4.11	TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM	m³	233,21	29.631,63	0,59%		-	R$ -		-	R$ -	20,00%	46,64	R$ 5.926,33
TOTAL PAVIMENTAÇÃO			TOTAL	R$ 640.941,28	12,74%		1º MÊS	R$ 125.480,28		2º MÊS	R$ 125.480,28		3º MÊS	R$ 170.015,02
5	CAPEAMENTO ASFÁLTICO													
5.1	CORTE EM SERRA	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.2	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	m²	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.3	TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.4	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM)	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.9	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.11	REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.12	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.13	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	54.119,70	109.321,76	2,17%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.14	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	54.119,70	93.085,85	1,85%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.15	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1.623,60	1.332.894,35	26,49%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.16	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.17	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM	m³	1.623,60	206.294,56	4,10%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.18	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	54.119,70	93.085,85	1,85%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.19	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 C	m³	2.164,78	1.698.832,72	33,77%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.20	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA	m³	-	-			-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.21	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM	m³	2.164,78	275.056,87	5,47%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			TOTAL	R$ 3.808.571,96	75,70%		1º MÊS	R$ -		2º MÊS	R$ -		3º MÊS	R$ -
6	SINALIZAÇÃO													
6.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	2.336,39	4.532,51	0,09%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	640,57	17.301,69	0,34%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
6.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	1.695,82	55.962,06	1,11%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
6.4	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M,	unid	95,00	35.535,70	0,71%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SINALIZAÇÃO			TOTAL	R$ 113.331,96	2,25%		1º MÊS	R$ -		2º MÊS	R$ -		3º MÊS	R$ -
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES													
7.1	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	174,00	103.067,16	2,05%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
7.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	23.980,02	36.209,74	0,72%		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			TOTAL	R$ 139.276,90	2,77%		1º MÊS	R$ -		2º MÊS	R$ -		3º MÊS	R$ -
TOTAIS				R$ 5.031.083,64	100,0%		3,9%	195.636,54		3,6%	180.807,01		4,0%	202.091,86
TOTAL ACUMULADO (R$)							3,9%	195.636,54		7,5%	376.443,55		11,5%	578.535,41

ITEM	4º MÊS			5º MÊS			6º MÊS		
	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1.1		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
1.2	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00
1.3		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
1.4	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS		4º MÊS	R$ 18.043,76		5º MÊS	R$ 18.043,76		6º MÊS	R$ 18.043,76
2.1 a 2.9		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL TERRAPLENAGEM		4º MÊS	R$ -		5º MÊS	R$ -		6º MÊS	R$ -
3.1 a 3.23		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL MICRODRENAGEM		4º MÊS	R$ -		5º MÊS	R$ -		6º MÊS	R$ -
4.1	10,00%	19,06	R$ 1.506,72		-	R$ -		-	R$ -
4.2	10,00%	19,06	R$ 1.408,57		-	R$ -		-	R$ -
4.3	10,00%	137,05	R$ 14.724,97		-	R$ -		-	R$ -
4.4	10,00%	201,01	R$ 14.856,87		-	R$ -		-	R$ -
4.5	10,00%	136,70	R$ 5.711,33		-	R$ -		-	R$ -
4.6	10,00%	34,18	R$ 129,87		-	R$ -		-	R$ -
4.7	10,00%	609,87	R$ 3.488,44		-	R$ -		-	R$ -
4.8	40,00%	2.332,14	R$ 4.011,27	40,00%	2.332,14	R$ 4.011,27		-	R$ -
4.9	40,00%	93,28	R$ 73.205,54	40,00%	93,28	R$ 73.205,54		-	R$ -
4.10	40,00%	-	R$ -	40,00%	-	R$ -		-	R$ -
4.11	40,00%	93,28	R$ 11.852,65	40,00%	93,28	R$ 11.852,65		-	R$ -
TOTAL PAVIMENTAÇÃO		4º MÊS	R$ 130.896,23		5º MÊS	R$ 89.069,47		6º MÊS	R$ -
5.1 a 5.12		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.13	10,00%	5.411,97	R$ 10.932,18	10,00%	5.411,97	R$ 10.932,18	20,00%	10.823,94	R$ 21.864,35
5.14	10,00%	5.411,97	R$ 9.308,59	10,00%	5.411,97	R$ 9.308,59	20,00%	10.823,94	R$ 18.617,17
5.15	10,00%	162,36	R$ 133.289,44	10,00%	162,36	R$ 133.289,44	20,00%	324,72	R$ 266.578,87
5.16	10,00%	-	R$ -	10,00%	-	R$ -	20,00%	-	R$ -
5.17	10,00%	162,36	R$ 20.629,46	10,00%	162,36	R$ 20.629,46	20,00%	324,72	R$ 41.258,91
5.18		-	R$ -	5,00%	2.705,99	R$ 4.654,29	10,00%	5.411,97	R$ 9.308,59
5.19		-	R$ -	5,00%	108,24	R$ 84.941,64	10,00%	216,48	R$ 169.883,27
5.20		-	R$ -	5,00%	-	R$ -	10,00%	-	R$ -
5.21		-	R$ -	5,00%	108,24	R$ 13.752,84	10,00%	216,48	R$ 27.505,69
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO		4º MÊS	R$ 174.159,65		5º MÊS	R$ 277.508,42		6º MÊS	R$ 555.016,85
6.1 a 6.4		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SINALIZAÇÃO		4º MÊS	R$ -		5º MÊS	R$ -		6º MÊS	R$ -
7.1	12,50%	21,75	R$ 12.883,40	12,50%	21,75	R$ 12.883,40	12,50%	21,75	R$ 12.883,40
7.2		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		4º MÊS	R$ 12.883,40		5º MÊS	R$ 12.883,40		6º MÊS	R$ 12.883,40
TOTAIS		6,7%	335.983,03		7,9%	397.505,04		11,6%	585.944,00
TOTAL ACUMULADO (R$)		18,2%	914.518,44		26,1%	1.312.023,48		37,7%	1.897.967,48

ITEM	7º MÊS			8º MÊS			9º MÊS		
	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1.1		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
1.2	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00
1.3		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
1.4	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS		7º MÊS	R$ 18.043,76		8º MÊS	R$ 18.043,76		9º MÊS	R$ 18.043,76
2.1 a 2.9		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL TERRAPLENAGEM		7º MÊS	R$ -		8º MÊS	R$ -		9º MÊS	R$ -
3.1 a 3.23		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL MICRODRENAGEM		7º MÊS	R$ -		8º MÊS	R$ -		9º MÊS	R$ -
4.1 a 4.11		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL PAVIMENTAÇÃO		7º MÊS	R$ -		8º MÊS	R$ -		9º MÊS	R$ -
5.1 a 5.12		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.13	20,00%	10.823,94	R$ 21.864,35	20,00%	10.823,94	R$ 21.864,35	20,00%	10.823,94	R$ 21.864,35
5.14	20,00%	10.823,94	R$ 18.617,17	20,00%	10.823,94	R$ 18.617,17	20,00%	10.823,94	R$ 18.617,17
5.15	20,00%	324,72	R$ 266.578,87	20,00%	324,72	R$ 266.578,87	20,00%	324,72	R$ 266.578,87
5.16	20,00%	-	R$ -	20,00%	-	R$ -	20,00%	-	R$ -
5.17	20,00%	324,72	R$ 41.258,91	20,00%	324,72	R$ 41.258,91	20,00%	324,72	R$ 41.258,91
5.18	15,00%	8.117,96	R$ 13.962,88	15,00%	8.117,96	R$ 13.962,88	15,00%	8.117,96	R$ 13.962,88
5.19	15,00%	324,72	R$ 254.824,91	15,00%	324,72	R$ 254.824,91	15,00%	324,72	R$ 254.824,91
5.20	15,00%	-	R$ -	15,00%	-	R$ -	15,00%	-	R$ -
5.21	15,00%	324,72	R$ 41.258,53	15,00%	324,72	R$ 41.258,53	15,00%	324,72	R$ 41.258,53
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO		7º MÊS	R$ 658.365,62		8º MÊS	R$ 658.365,62		9º MÊS	R$ 658.365,62
6.1 a 6.4		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SINALIZAÇÃO		7º MÊS	R$ -		8º MÊS	R$ -		9º MÊS	R$ -
7.1	12,50%	21,75	R$ 12.883,40	12,50%	21,75	R$ 12.883,40	12,50%	21,75	R$ 12.883,40
7.2		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		7º MÊS	R$ 12.883,40		8º MÊS	R$ 12.883,40		9º MÊS	R$ 12.883,40
TOTAIS		13,7%	689.292,77		13,7%	689.292,77		13,7%	689.292,77
TOTAL ACUMULADO (R$)		51,4%	2.587.260,25		65,1%	3.276.553,02		78,8%	3.965.845,79

ITEM	10º MÊS			11º MÊS			12º MÊS		
	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1.1		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
1.2	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00	8,33%	4.995,84	R$ 2.398,00
1.3		-	R$ -	25,00%	0,50	R$ 4.503,96	25,00%	0,50	R$ 4.503,96
1.4	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76	8,33%	1,00	R$ 15.645,76
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS		10º MÊS	R$ 18.043,76		11º MÊS	R$ 22.547,72		12º MÊS	R$ 22.547,72
2.1 a 2.9		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL TERRAPLENAGEM		10º MÊS	R$ -		11º MÊS	R$ -		12º MÊS	R$ -
3.1 a 3.23		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL MICRODRENAGEM		10º MÊS	R$ -		11º MÊS	R$ -		12º MÊS	R$ -
4.1 a 4.11		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
TOTAL PAVIMENTAÇÃO		10º MÊS	R$ -		11º MÊS	R$ -		12º MÊS	R$ -
5.1 a 5.17		-	R$ -		-	R$ -		-	R$ -
5.18	25,00%	13.529,93	R$ 23.271,46	15,00%	8.117,96	R$ 13.962,88		-	R$ -
5.19	25,00%	541,20	R$ 424.708,18	15,00%	324,72	R$ 254.824,91		-	R$ -
5.20	25,00%	-	R$ -	15,00%	-	R$ -		-	R$ -
5.21	25,00%	541,20	R$ 68.764,22	15,00%	324,72	R$ 41.258,53		-	R$ -
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO		10º MÊS	R$ 516.743,86		11º MÊS	R$ 310.046,32		12º MÊS	R$ -
6.1		-	R$ -	50,00%	1.168,20	R$ 2.266,26	50,00%	1.168,20	R$ 2.266,26
6.2		-	R$ -	50,00%	320,29	R$ 8.650,85	50,00%	320,29	R$ 8.650,85
6.3		-	R$ -	50,00%	847,91	R$ 27.981,03	50,00%	847,91	R$ 27.981,03
6.4		-	R$ -	50,00%	47,50	R$ 17.767,85	50,00%	47,50	R$ 17.767,85
TOTAL SINALIZAÇÃO		10º MÊS	R$ -		11º MÊS	R$ 56.665,98		12º MÊS	R$ 56.665,98
7.1	12,50%	21,75	R$ 12.883,40	12,50%	21,75	R$ 12.883,40		-	R$ -
7.2		-	R$ -	50,00%	11.990,01	R$ 18.104,87	50,00%	11.990,01	R$ 18.104,87
TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		10º MÊS	R$ 12.883,40		11º MÊS	R$ 30.988,27		12º MÊS	R$ 18.104,87
TOTAIS		10,9%	547.671,01		8,4%	420.248,28		1,9%	97.318,57
TOTAL ACUMULADO (R$)		89,7%	4.513.516,80		98,1%	4.933.765,08		100,0%	5.031.083,64